


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成25年8月度月間予定工程表



施工者

1工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

2工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	8月						備考
			1	5	10	15	20	25	
1工区	①	中間杭工・布掘仮覆工	①						杭打用の仮覆工を撤去していきます。 以降継続
	②	東口地下広場工： 付替換気塔構築工事	②						鉄道施設である換気塔を移設する工事です。 以降継続
	③	嵩上盛土工・路面覆土工	③						広場の道路高さを少しずつ上げていく工事です。その後広場全面に覆工を架設します。 以降継続
	④	既設跨道橋撤去工事	④						既設の連絡跨道橋を撤去する工事です。 以降継続
	⑤	掘削・土留支保工	⑤						路面覆工の下を掘削していきます。 以降継続
2工区	⑥	渋谷川移設： 杭打準備工、杭打工 杭打工	⑥						バスロータリーの路下を流れる渋谷川を移設する工事です 以降継続
	⑦	清流復活管移設： 路面覆工、掘削、土留工	⑦						深さ20mに埋設されている清流復活管（下水送水管）を移設する工事です 以降継続
	⑧	仮設連絡通路工： 既存通路撤去工	⑧						既存の仮設連絡通路を撤去する工事です ▽8月中旬 撤去完了