


渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

平成25年7月度月間予定工程表



施工者

1工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

2工区

大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所

工区	番号	工種	7月						備考
			1	5	10	15	20	25	
1工区	①	中間杭工・布掘仮覆工	杭打工		仮覆工撤去工				中間杭の打設を行う工事です。その後、杭打用の仮覆工を撤去していきます。
			以降継続						
	②	東口地下広場工：付替換気塔構築工事	躯体構築工						鉄道施設である換気塔を移設する工事です。
			以降継続						
	③	嵩上盛土工・路面覆土工	嵩上盛土工～路面覆土工						広場の道路高さを少しずつ上げていく工事です。その後広場全面に覆工を架設します。
		以降継続							
④	旧連絡跨道橋撤去工事	旧連絡跨道橋撤去工						旧連絡跨道橋を撤去する工事です。	
		以降継続							
⑤	準備工：交通広場改造	▽7/14バスロータリー切替						バスロータリーの形状を変更する工事です	
		以降継続							
2工区	⑥	渋谷川移設：杭打準備工、杭打工	杭打準備工		杭打工				バスロータリーの地下を流れる渋谷川を移設する工事です
			以降継続						
	⑦	清流復活管移設：路面覆工、掘削、山留工	掘削工・山留工						深さ20mに埋設されている清流復活管（下水送水管）を移設する工事です
			以降継続						
⑧	新設連絡通路工：通路接続工、既存通路撤去工	通路接続工		既存通路撤去工				仮設連絡通路のルートを変更する工事です	
		以降継続							
⑨	準備工：交通広場改造	▽7/14バスロータリー切替						バスロータリーの形状を変更する工事です	
		以降継続							