

渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H25.7)

その2

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事(第2工区)


3ヶ月間予定工程表

平成25年7月1日～平成25年9月30日



番号	工種	7月				8月				9月				備考
		1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	
①	渋谷川移設： 路面覆工、掘削、山留	[Red bar with circled 1]												渋谷川を移設するための工事です。 以降継続
②	清流復活管移設： 路面覆工、掘削、山留	[Blue bar with circled 2]												清流復活管を移設するための工事です。 以降継続
③	新設連絡通路工： 接続工	[Yellow bar with circled 3]												※解体後は他工区へ引渡し 以降継続
④	東口駅前広場改造工： バスロータリー改造工	[Green bar with circled 4]												7/14始発～開業 切替後1週間・・・片づけ工、白線工 バスロータリーの改造工事を行います。

作業箇所説明写真



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

① バスロータリー全景



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

② ヒカリエ前バス停移設工



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

③ 清流復活管移設工 掘削工



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

④ 仮設連絡通路工



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 仮設連絡通路撤去工



現場進捗写真(平成25年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑥ 仮設連絡通路切替

切替前



切替後

