


渋谷駅街区土地区画整理事業
工事進捗状況
(H27.7)

その3

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

3ヶ月予定工程表


大成・鉄建建設共同企業体
渋谷駅基盤整備作業所



番号	工種	7月				8月				9月			備考	
		1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20		30
①	渋谷川移設： 躯体構築工	躯体構築工、片付け工												バスロータリーの路下を流れる渋谷川を移設する工事です
①														
②	東口駅前広場： 仮設階段設置工事 仮設エレベーター設置工事	仮設階段設置工・仮設エレベーター設置工・既設階段撤去工・既設エレベーター撤去工、片付け工												国道歩行者デッキに仮設の階段とエレベーターを新設する工事です。
②														
③	東口駅前広場： 仮設公衆便所設置・撤去工事	仮設公衆便所設置・撤去工												東口仮設公衆便所の移設工事を行いません
③														

施工箇所説明写真 渋谷駅東口基盤整備工事(第2工区)

平成27年7月14日撮影



現場進捗写真(平成27年7月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

① 渋谷川移設工事

躯体構築 7月14日現在

